

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกด้าน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนางจำเนียร สุขเสริม-โรงเรียน บ้านสลักได (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙๓ หน้า๑๐๔) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๖๙)	๓๒๙,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) จากบ้านนางจำเนียร สุข เสริม-โรงเรียนบ้านสลักได ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๒๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรและติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชนสัญจร สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๓ กันยายน ๒๕๖๗ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายพรชัย ภาชี - บ้านนายวิสัย ศรีพูล บ้านสลักได (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘๖ หน้า ๑๐๒) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๗๐)	๔๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๔,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านพะวะเหนือ หมู่ที่ ๑๒ – บ้าน หนองอีไทย หมู่ ๔ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๗๓ หน้า ๑๒๘) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๐)	๖๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐.๐๐	กองช่าง	๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากร้าน ออมสิน – บ้านนางมอญ รุ่งแสง บ้านหนองอีไทย หมู่ที่ ๔ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖๖ หน้า ๙๕) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๑)	๒๑๖,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๑๔,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐.๐๐	กองช่าง	๓ กันยายน ๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก ศาลาประชาคมบ้านจ้งเญ หมู่ที่ ๓ – เขตตำบลพรหมสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๒ หน้า ๘๘) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๑)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๔๘,๕๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐.๐๐	กองช่าง	๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน คุ้มหนองไผ่ บ้านอาลัย หมู่ที่ ๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๘ หน้า ๑๐๖) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๒)	๔๓๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๓๓,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขม บ้านสุข สวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๕๗ หน้า ๑๒๓) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๒)	๓๐๑,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายทางเข้าสำนักสงฆ์บ้าน เขม บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๑ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๘๓ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรและติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชนสัญจร สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๓ กันยายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ทิศตะวันออกวัดบ้านเขว – ถนน บ้านนายคำ ไปห้วยทา บ้านเขว หมู่ที่ ๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๘ หน้า ๘๖) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๓)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) สายทางทิศตะวันออกวัดบ้าน เขว – ถนนบ้านนายคำ ไปห้วยทา บ้าน เขว หมู่ที่ ๒ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๒๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรและติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ประชาชนสัญจร สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๓ กันยายน ๒๕๖๗ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ริมห้วยแฮด บ้านห้วย หมู่ที่ ๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗๙ หน้า ๙๙) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๗๓)	๑๖๑,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๖๐,๐๐๐.๐๐ (ก่อนหักผูกพัน)	๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านพะแะไต้ หมู่ที่ ๘ –ป่าโคก ปราสาทเยอ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๒๐ หน้า ๑๑๒) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๗๔)	๓๐๑,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ (ก่อนหักผูกพัน)	๐.๐๐	กองช่าง	๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้าน ระหาร หมู่ที่ ๑๐ – บ้านโคก เขต ตำบลโนนปูน	๔๕,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๗ – เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๔๕ หน้า ๑๒๐) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๗๔)						
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก หน้าวัดบ้านอาลัย – ถนนรอบคุ่ม หนองไผ่ บ้านอาลัย หมู่ที่ ๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐๐ หน้า ๑๐๗) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๗๕)	๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการก่อสร้างถนนถนนหินคลุก จาก หน้าวัดบ้านอาลัย – ถนนรอบคุ่มหนองไผ่ บ้านอาลัย หมู่ที่ ๗ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๗๘ ตารางเมตร ประชาชนสัญจร สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกศาลา ประชาคมทางทิศใต้ บ้านหนองฮีไทย หมู่ที่ ๔ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗๒ หน้า ๘๗) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๗๕)	๒๗๖,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๗๕,๐๐๐.๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐.๐๐	กองช่าง	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หนองยาว หมู่ที่ ๙ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๓๓ หน้า ๑๑๖) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๗๖)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ๑. วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๗ ท่อน ๒. ติดตั้งบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ พร้อมฝาดระแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๐.๗๐ เมตร หนา ๒ นิ้ว จำนวน ๑๓ ฝาด ๓. ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและคั่นผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๓.๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย มีร่องระบายน้ำทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายผม มีละเมตร ถึงบ้านนายสมบุญ บ้าน พะแะเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๗๑ หน้า ๑๒๗) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๗๖)	๑๕๑,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต	๓๕๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๕๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	เสริมเหล็กพร้อมทำถนน ทางด้านทิศ ตะวันออกวัดโพธิ์ปลัด บ้านโพธิ์ปลัด หมู่ที่ ๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๗๗) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๗)		พร้อมทำถนน ทางด้านทิศตะวันออกวัดโพธิ์ปลัด บ้านโพธิ์ปลัด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๒ ท่อน บ่อพักน้ำและฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๘ บ่อ ลงดินถม ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๗๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร ปริมาตรดินถม จำนวน ๑,๖๓๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย มีท่อระบายน้ำทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และมี ถนน ประชาชนสัญจรสะดวก				สิงหาคม ๒๕๖๗
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรสายเลียบบคลองบ้านระ หาร – เขตตำบลโนนปูน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๑๙ หน้า ๑๔๑) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๕๖)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๗ – กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรจากบ้านหมอนเตร – โคก ตานวน หมู่ที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๗ – กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	(จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๘๑ หน้า ๑๓๑) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๕๖)						
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรทางด้านทิศตะวันออก – ป่าช้าหนองฮีไทย หมู่ที่ ๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๐๙ หน้า ๑๓๘) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๕๗)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๗ – กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒๐	โครงการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านห้วย จาก สามแยกไปที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๑๐ หน้า๑๓๘) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๕๗)	๔๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๔๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๗ – กรกฎาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและการกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๕๐ หน้า ๑๕๒)	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	(จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๔๐)						
๒๒	โครงการส่งเสริมแสดงผลงานทาง วิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๕๑ หน้า ๑๕๒) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๔๐)	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแสดงผลงานทางวิชาการ ประชาชน ผู้ปกครอง มีความรู้จากผลงาน ทางวิชาการของครู ในการพัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๔๑)	๕๙๒,๓๘๓.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕,๒๒๔.๐๐	ดำเนินการสนับสนุนอาหาร กลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด.) ที่ อปท.จัดตั้งขึ้นเองและรับ ถ่ายโอนภารกิจและสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด.) นักเรียนได้รับอาหารที่มี โภชนาการครบถ้วน ถูกหลักอนามัย	๕๕๔,๒๑๔.๐๐	๕๓,๓๘๓.๐๐	กองการศึกษา	๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๔๕)	๑,๒๕๒,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการสนับสนุนอาหาร กลางวัน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล สุขสวัสดิ์ นักเรียนได้รับอาหารที่มี โภชนาการครบถ้วน ถูกหลักอนามัย	๑,๑๗๙,๓๐๐.๐๐	๗๒,๙๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๕	โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๕ กลุ่ม	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการสนับสนุนโครงการยกผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๕	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
	สาระหลัก ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลสุขสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๕๙ หน้า ๑๕๕) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๔๔)		กลุ่มสาระหลัก ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลสุขสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น				
๒๖	โครงการแข่งขันกีฬาสุขสวัสดิ์เกมส์ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๗๗ หน้า ๑๖๓) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๕๙)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	เมษายน ๒๕๖๗
๒๗	โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวนครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๘๐ หน้า ๑๖๕) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๖๐)	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕,๖๐๐.๐๐	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพ แข็งแรงพร้อมพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพ	๑๓๔,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๘	โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรและบวชศีลจารีณภาคฤดู ร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๖๘ หน้า๑๕๙) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๖๐)	๒๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชาชนที่เข้าร่วม ได้สืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖
๒๙	โครงการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๗๐ หน้า๑๖๐) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๖๑)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชาชนได้สืบ สานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓๐	โครงการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น บุญข้าวหลาม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๗๑ หน้า ๑๖๐) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๖๑)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชาชนได้สืบ สานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	๑๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓๑	โครงการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่น บุญมหาการยี่เป็ง (ประเพณี บุญผะเหวด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๖๔ หน้า ๑๕๘) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๖๒)	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชาชนได้สืบ สานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๑๐ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๒	โครงการสืบสานงานประเพณี วัน ลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๖๒ หน้า ๑๕๗) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๖๒)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนได้อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม สืบไป	๑๔๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๒ มกราคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๓	โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดศรี สะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๑๙ หน้า ๑๘๑) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๔๗)	๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยาเสพติด	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๕-๘ สิงหาคม ๒๕๖๗
๓๔	โครงการดำเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๑๑ หน้า ๑๗๘) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๓๑)	๕,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา ระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๕	โครงการดำเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๑๒ หน้า ๑๗๘) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๓๒)	๕,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๗
๓๖	โครงการฝึกอบรมและทบทวนการ ป้องกันภัยให้กับอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๒๑ หน้า ๑๘๑) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๓๒)	๕,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓๗	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๐๐ หน้า ๑๗๔) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๔๘)	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการป้องกันโรค มี สุขอนามัยที่ดีขึ้น	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๖ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓๘	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่/โรคไข้หวัดนก/โรคฉี่หนู/ โรคไข้เลือดออก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๙๘ หน้า ๑๗๓) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๕๐)	๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการปลอดภัยจาก โรคติดต่อ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ – ๓ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๙๙ หน้า ๑๗๓) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๕๑)	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๑๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๙,๗๓๒.๐๐	๒๖๘	สำนักปลัด	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมน่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๐	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตำบลสุขสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๙๓ หน้า ๑๗๑) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๕๔)	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๙๑ หน้า ๑๗๐) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๕๔)	๓๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๒,๑๗๔.๐๐	ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	๒๗,๐๒๕.๐๐	๘๐๑.๐๐	สำนักปลัด	๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
๔๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๒)	๘,๙๔๓,๖๐๐.๐๐ โอนลด ๒๐๑,๗๐๐.๐๐	ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ ทำให้ความเป็นอยู่ ดีขึ้น	๘,๔๕๔,๓๐๐.๐๐	๒๘๗,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๓	เบี้ยยังชีพความพิการ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๓)	๒,๗๓๖,๐๐๐.๐๐	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒,๕๐๓,๔๐๐.๐๐	๒๓๓,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๓)	๒๔,๐๐๐.๐๐	ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๕	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๙๓ หน้า ๑๗๑) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๓๑)	๑๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔๖	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ จิตอาสาสร้างปารักษ์น้ำ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพนว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๒๒ หน้า ๑๘๒) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๗ หน้า ๗๙)	๕,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ มีพื้นที่ป่าไม่เพิ่มขึ้น	๑๔,๙๓๒.๐๐	๖๘.๐๐	สำนักปลัด	๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๒๘ หน้า ๑๘๔) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๗๙)	๕,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาองค์กรและบริการประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔๘	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๓๕ หน้า ๑๘๗) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๑๕)	๑๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐.๐๐	ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาฯ รอง ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและผู้ สังเกตการณ์และผู้นำต่าง ๆ มีความรู้ความ เข้าใจ สามารถนำความรู้มาพัฒนางาน พัฒนาตน ให้การปฏิบัติงานบรรลุและ ประสบผลสำเร็จ	๒๓๗,๑๑๔.๐๐	๑๒,๘๘๖.๐๐	สำนักปลัด	๑๓ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
๔๙	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุข สวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๓๗ หน้า ๑๘๘) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๑๕)	๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๐	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๐๘ หน้า ๑๗๗) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๒๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมมีประสิทธิภาพในการ ช่วยเหลือประชาชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๑	โครงการงานราชพิธี รัฐพิธี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๗๔ หน้า ๑๖๑) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๒๐)	๕๔,๐๐๐.๐๐	ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ ต่างๆ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕๒	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐ ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๖๐ หน้า ๑๙๖) (จากข้อบัญญัติฯ๖๗ หน้า ๒๖)	๑,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๖,๐๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ ข้อมูล เป็นปัจจุบัน นำรายได้พัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองคลัง	๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

-

ข้อเสนอแนะ

-